

- projekty indywidualne i adaptacje
- branża architektoniczna i sanitarna
- kierowanie i nadzorowanie budowy

„DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA
MYSZKA JĘDRZEJ

83-400 Kościerzyna, ul. Wodna 14
tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59
NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYKONANIA POSZERZENIA OTWORU DRZWIOWEGO Z WYMIANĄ NADPROŻA NA STALOWE.
--------------------------------------	---

OPRACOWANIE:	FUNKCJA:	DATA:	PODPIS:
inż. Jędrzej Myszka	opracowujący	KWIECIEŃ 2022r.	
mgr inż. Roman Kaiser	opracowujący	KWIECIEŃ 2022r.	

1. Podstawa opracowania.

Podstawą do wykonania dokumentacji są:

- obowiązujące normy i przepisy
- wizja lokalna na terenie budowy
- ustalenia z inwestorem

2. Opis procesu technologicznego.

Poszerzenie otworu drzwiowego należy wykonać w pięciu etapach przedstawionych w części rysunkowej.

ETAP I: Demontaż istniejących drzwi o wymiarach 270x215cm. Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ETAP II: Wykucie gniazda o długości 3,6m i szerokości połowy grubości ściany oraz osadzenie belki stalowej C160. Miejsce osadzenia belki uprzednio wyrównać i wypoziomować.

***Przed rozpoczęciem wykłuwania otworu należy zabezpieczyć istniejący strop poprzez ułożenie stemplowania i belki tymczasowej. Umocnienie można zdemontować dopiero po zamontowaniu docelowego nadproża z profili 2x C160.**

ETAP III: Wykucie gniazda, od drugiej strony ściany, o długości 3,6m oraz osadzenie drugiej belki stalowej C160. Połączenie obu belek stalowych przez skręcenie śrubami M12 w celu zapewnienia współpracy belek. Wolne przestrzenie uzupełnić betonem konstrukcyjnym klasy C20/25 lub mocniejszym.

ETAP IV: Wykucie otworu o docelowej szerokości w istniejącej ścianie budynku. Wszystkie materiały z rozbiórki należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ETAP V: Montaż docelowych drzwi wraz z pracami wykończeniowymi – obróbka otworu drzwiowego. Materiały wykończeniowe i kolorystę należy uzgodnić z inwestorem.

3. Uwagi.

Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania budynku należy rozwiązywać w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać atest ITB. Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.